

# 中共开江县委办公室文件

开江委办〔2023〕30号

---

## 中共开江县委办公室 开江县人民政府办公室 关于做好2023年度10件民生实事人大代表 票决项目建设工作的通知

各乡镇党委和人民政府、淙城街道党工委和办事处，县级相关部门：

为进一步提高民生实事办理实效，着力解决群众最关切、最直接、最现实的利益问题，不断提升人民群众满意度、获得感和幸福感。现就2023年10件民生实事人大代表票决项目相关工作通知如下：

### 一、明确目标任务

2023年10件民生实事项目，总投资53940万元，2023年计

划投资 42340 万元，涉及社会事业、交通、城市基础设施、农林水利等方面，年度内全部竣工投用。

## 二、精心组织推进

各地各部门要切实提高政治站位，以对人民高度负责的态度，高效推进民生实事项目。各项目责任部门要明确专人，倒排工期、挂图作战，狠抓工作落实。县财政局、县自然资源局、县征收中心等部门要强化项目要素保障，确保项目早行动、早落实、早见效。

## 三、强力督导考核

县委办、县政府办、县重点项目办对项目形象进度实行“月督查、季通报”，对项目推进滞后、工作落实不到位的责任单位和责任人，将按照相关规定严肃追责问责。

附件：开江县 2023 年度民生实事人大代表票决项目计划安排表

中共开江县委办公室



开江县人民政府办公室

2023 年 3 月 3 日



附件

# 开江县 2023 年度民生实事人大代表票决项目计划安排表

单位：万元

| 序号 | 项目类别 | 项目名称               | 建设地址 | 完成年限   | 建设性质 | 建设规模及主要内容   | 项目总投资 | 2023 年计划投资 | 2023 年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度)                               | 项目业主        | 行业主管或归口部门    | 备注 |
|----|------|--------------------|------|--------|------|---|-------|------------|--|-------------|--------------|----|
|    |      | 合计：10 个            |      |        |      |   | 53940 | 42340      |  |             |              |    |
| 1  | 社会事业 | 开江中学新建教学综合楼工程      | 凉城街道 | 2023 年 | 续建   | 新建教学综合楼约 4960 平方米，维修校舍约 15000 平方米及附属工程。                         | 1500  | 700        | 一季度完成教学综合楼内外装饰装修的 30%；二季度完成教学综合楼内外装饰装修及附属工程，并完工投用。                 | 教育局         | 教育局          |    |
| 2  | 社会事业 | 开江中学实验学校运动场建设工程    | 凉城街道 | 2023 年 | 续建   | 续建约 22000 平方米运动场地基层、1480 平方米看台、围墙、连接道路、环运动场地道路、塑胶草坪足球场、塑胶跑道等工程。 | 1580  | 580        | 一季度完成运动场地基层施工；二季度完成看台、围墙、连接道路、环运动场地道路等工程；三季度完成塑胶跑道工程并完工投用。         | 教育局<br>体育中心 | 教育局<br>文体旅游局 |    |
| 3  | 社会事业 | 开江县中医院整体迁建项目（一期工程） | 凉城街道 | 2023 年 | 续建   | 县中医院一期业务用房 22000 平方米、装饰装修施工及设备购置。                               | 15500 | 12000      | 一季度主体复工，二季度完成变更后主体施工及 CT、电子胃肠镜、DAS(数字剪影)等设备购置；三季度完成装修 50%，四季度完工投用。 | 城普公司        | 卫健局          |    |

| 序号 | 项目类别   | 项目名称              | 建设地址    | 完成年限  | 建设性质 | 建设规模及主要内容   | 项目总投资 | 2023年计划投资 | 2023年考核目标要求达到的主要形象进度(具<br>体形象进度细化到每个<br>季度)      | 项目<br>业主 | 行业主管或<br>归口部门 | 备注 |
|----|--------|-------------------|---------|-------|------|---|-------|-----------|--|----------|---------------|----|
| 4  | 社会事业   | 回龙医疗次中心建设项目       | 回龙镇     | 2023年 | 续建   | 新建业务用房15000平方米及附属设施、设备购置。   | 10000 | 5000      | 一季度完成装修施工70%；二季度完成装修施工80%及CT、消毒机等设施设备购置；三季度完工投用。 | 城普公司     | 卫健局           |    |
| 5  | 农林水利   | 2022年开江县高标准农田建设项目 | 讲治镇、甘棠镇 | 2023年 | 续建   | 田型调整、沟渠路等建设4.5万亩。   | 13500 | 13500     | 第一季度完成总工程量的50%；第二季度完成总工程量的80%；第三季度基本完工；第四季度完工投用。 | 开慧农业公司   | 农业农村局         |    |
| 6  | 城市基础设施 | 新宁桥改造提升工程         | 涪城街道    | 2023年 | 续建   | 在新宁桥既有桥基础上加宽27.5米,改造后的新宁桥将与东城派出所旁36米道路保持线型对齐。                     | 900   | 900       | 一季度完成总工程量50%,二季度完成总工程量90%,三季度完工投用。               | 住建局      | 住建局           |    |
| 7  | 城市基础设施 | 开江县城老区旧管道更新改造项目   | 涪城街道    | 2023年 | 新开工  | 改造道路900平方米、改造给水管道2840米,改造排水管道5677米,改造燃气(含中低压)管道5680米,改造通信管道2840米。 | 1900  | 1900      | 一季度完成招投标;二季度完成总工程量的35%;三季度完成总工程量的60%;四季度完工投用。    | 鼎盛公司     | 住建局           |    |

| 序号 | 项目类别 | 项目名称                     | 建设地址            | 完成年限  | 建设性质 | 建设规模及主要内容   | 项目总投资 | 2023年计划投资 | 2023年考核目标要求达到的主要形象进度(具体现象进度细化到每个季度)                                   | 项目业主   | 行业主管或归口部门 | 备注 |
|----|------|--------------------------|-----------------|-------|------|---|-------|-----------|---|--------|-----------|----|
| 8  | 农林水利 | 开江县长岭八庙片区供水工程            | 八庙镇、长岭镇         | 2023年 | 续建   | 新建乡镇供水设施,主要包括水源取水工程、水处理工程、管线工程、设备安装工程。                      | 2300  | 1000      | 一季度完成总工程量的60%;二季度完成总工程量的80%,三季度完工投入使用。                                | 和宁水利公司 | 水务局       |    |
| 9  | 交通   | 开江县普骑路改建工程               | 普安镇             | 2023年 | 新开工  | 改建原葫芦井村委会至高板桥村双岔河段。路线全长2.2公里,四级公路,路基宽6.5米,路面宽度5.5米,沥青混凝土路面。 | 1760  | 1760      | 一季度完成路基、水沟、涵洞等工程量的40%;二季度完成路基、水沟、涵洞工程;三季度铺装水稳层;四季度铺装油层、完善附属设施并完工投入使用。 | 开盛集团   | 交运局       |    |
| 10 | 交通   | 开江县甘棠镇广福镇长岭八庙镇场镇道路改造提升工程 | 甘棠镇、广福镇、长岭镇、八庙镇 | 2023年 | 新开工  | 对甘棠镇、广福镇、长岭镇、八庙镇场镇道路提档升级,全面黑化。                              | 5000  | 5000      | 一季度完成立项、施工前期工作;二季度完成招标,开工建设;三季度完成路基、管网工程、水沟、沥青铺装;四季度完工投入使用。           | 开盛集团   | 交运局       |    |

