

中共开江县委办公室文件

开江委办〔2022〕48号

中共开江县委办公室 开江县人民政府办公室 关于做好2022年10件民生实事项目 建设工作的通知

各乡镇党委和人民政府、淙城街道党工委和办事处，县级相关部门：

为进一步提高民生实事办理实效，着力解决群众最关切、最直接、最现实的利益问题，不断提升人民群众获得感、满意度和幸福感。现就2022年10件民生实事项目相关工作通知如下：

一、明确目标任务

2022年10件民生实事项目，总投资21192万元，涉及社会事业、交通、城市基础设施、生态文明建设等方面，年度内全部

竣工投用。

二、精心组织推进

各地各部门要切实提高政治站位，以对人民高度负责的态度，高效推进民生实事项目。各项目责任部门要明确专人，倒排工期、挂图作战，狠抓工作落实。县财政局、县自然资源局、县国资中心等部门要强化项目要素保障，确保项目早行动、早落实、早见效。

三、强力督导考核

县委目标绩效办、县重点项目办对项目形象进度实行“月督查、季通报”，对项目推进滞后、工作落实不到位的责任单位和责任人，将按照相关规定严肃追责问责。

附件：开江县 2022 年民生实事项目计划安排表

中共开江县委办公室



开江县人民政府办公室

2022年3月14日



附件

开江县2022年民生实事项目计划安排表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	建设地址	完成年限	建设性质	建设规模及主要内容	项目投资额度	项目投资资金来源			2022年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度)	项目业主或建设单位	行业主管部门	县级牵头领导	备注
								上级专项资金	政府专项债券资金	融资贷款资金					
合计：10个							21,192	18,592	1,000	1,600					
1	社会事业	开江县任市中学新建教学楼及学生宿舍建设项目	任市镇	2022年	续建	新建教学楼、学生宿舍6500平方米及附属工程。	1,650	1,650			一季度完成一、二层主体施工；二季度完成三、四层主体施工；三季度完成五层主体施工及墙体砌筑；四季度完成装饰装修及水电安装工程，并完工投入使用。	教科局	教科局	杨黎	
2	交通	开江县回龙镇跃进大桥重建工程项目	回龙镇	2022年	新建	新建桥梁。桥梁全长61.04米，桥宽9.5米，路基宽7.5米。	344	344			一季度完成桩基、桥台施工；二季度完成桥梁施工；三季度完成全部主体施工及安防设施工程，完工投入使用。	交运局	交运局	张永红	
3	城市基础设施补短	城区农贸市场规范建设项目	涂滩街道 普安镇	2022年	改造	改造普安农贸市场；新建高家滩临时农贸市场1500平方米，停车位28个和新建东城临时农贸市场1750平方米，停车位188个。	1,050	1,050			一季度完成工程量50%；二季度完工。	住建局 城普公司	住建局 城普公司	张永红	

4	生态文明 建设	开江城市 污水处理厂 提标扩能项 目(一期提标 升级)	普安镇	2022年	改造	项目拟将污水处理厂一期 出水一级B标提升为一级A 标。	3,900	3,900			一季度完成设计、预算、招 投标;二季度完成土建工程 30%;三季度完成土建工程 50%,完成设备安装40%; 四季度完成设备安装,对设 备进行调试,并投入运行。	鼎盛公司	住建局	张永红
5	城市 基础 设施 补短	东城粮站至 桂花街连接 道路建设项 目	涪城街 道	2022年	新建	新建道路,建设内容包括路 基路面、人行道、配套管网 建设、绿化、亮化等。	1,038	1,038			一季度完成招投标,二季度 完成工程量40%;三季度完 成工程量70%;四季度竣工 投用。	住建局	住建局	张永红
6	城市 基础 设施 补短	清河广场商 贸中心改造 提升项目	涪城街 道	2022年	改造	对清河广场步行街及周边 进行建筑立面更新、地下管 网改造、景观绿化升级、“一 老一小”设施完善,打造“夜 间经济+特色街区”。	4,160	4,160			一季度完成方案编制、设计 规划;二季度完成预算评 审、招投标工作;三季度开 工建设;四季度全面完工。	住建局	住建局	张永红
7	生态 文明 建设	农村厕所革 命整村推进 示范村建设 项目	各乡镇 (街道)	2022年	新建	全县建设5000户农村户用 无害化卫生厕所,主要建设 厕所和化粪池。	1,750	750	1,000		二季度前完成项目实施方 案编制;三季度全面启动; 四季度全面建成投入运行。	农业 农村局	农业 农村局	陆世斌

8	社会事业	全国重点文保单位开江牌坊周边环境改善及环境整治项目	甘棠镇任市镇	2022年	新建	甘棠明氏节孝坊巡护道路周边绿化,小型生态停车场400平方米;对任市陶牌坊达州街周边住户门面瓦檐、墙裙、立柱等重新刷漆,协调一致,换门头牌匾,道路绿化,生态停车场800平方米,内部参观步道及环境整治等。	1,600	1,600	一季度完成招投标开工建设;二季度、三季度建设中;四季度项目竣工。	文体旅游局	文体旅游局	杨黎
9	社会事业	开江县智慧停车项目	涪城街道 新宁镇 普安镇	2022年	新建	核心路段占道停车位采用高位视频,其余路段占道停车位采用地磁+PDA,封闭停车场采用车牌识别子系统,建设智慧停车管理中心,城市停车导航系统,用户端平台软硬件。	4,100	4,100	一季度完成停车位及停车场基础设施建设50%;二季度全面完成。	国资服务中心	金山公司	张贤波
10	社会事业	开江县涪城街道社区卫生服务中心建设项目建设项目	涪城街道	2022年	新建	新建涪城街道社区卫生服务中心业务用房1671.48平方米。设置全科、中医科、儿科、中医理疗科、专家门诊等门诊诊科室,配套有检验科、护理站,影像检查等辅助科室。服务辖区慢性病,老年病人群的健康体检,开展家庭医生签约服务。	1,600	1,600	一季度完成装修设计方案和施工图;二季度完成预算评审和施工招标;三季度完成医装建成投用。	田城集团	卫健局	杨黎

